

【設計時】計画工程表

工事件名：町道幹線1号線道路改良工事

作成日	R8.8.13
作成者	野村貴士

工種名	想定 日数	10					11					12					1					2									
		1			15		31	1			15		30	1			15		31	1			15		31	1			15		28
準備工	40			10/19~																											
土工	4																														
排水構造物工	7																														
舗装工	6																														
区画線工	2																														
道路付属施設工	3																														
撤去工	3																														
雑工	2																														
後片付け	20																														
合 計	87	←左記日数以上で工期設定																													

備 考

・本工程表は工事期間検討のために作成した参考資料であり、施工順序や施工日数を指示するものではない。
 ・各工種の想定日数は雨天、休日等を考慮した余裕日数のため、交通誘導員の人数算出根拠等に用いる施工実日数とは異なる。