

工事工程表(参考資料)

			R8.10	R8.11	R8.12	R9.1	R9.2	R9.3	R9.4	R9.5	R9.6	R9.7
担当	工種		1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月
施工者		準備期間	30日									
		製作準備期間	30日									
		材料製作 添架管 (塗装含む)	90日(鋼管製作)									
	添架部	仮設工 (吊り足場設置)	7日									
		添架管架設工 (検査工含む)	62日									
		仮設工 (吊り足場撤去)	7日									
		防護コンクリート (養生期間)	7日									
	埋設部	φ300mmGXD布設工	10日									
		給水切替工	1日									
		φ200mmTDP単独撤去工	15日									
		路面復旧工										
		後片付け期間	20日									
発注者	道路占用協議		30日									

※不稼働率を考慮した上での、供用日あたりで日数を積み上げしている
 ※参考資料として添付する工程表は、入札参加者の適切かつ迅速な見積りに資する目安となる資料であり、
 請負契約上の拘束力を生じさせるものではありません。

(工事日数 256日≒260日)