

工事名：江戸川第二終末処理場 低段No. 3 汚水ポンプ設備他修繕工事（その2）

想定工期：200日

概略工程表

工事項目	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	所要見込日数
書類作成	■							
低段No.3汚水ポンプ 取替部品製作	■	■	■	■	■			
低段No.3汚水ポンプ電動機 取替部品製作	■	■	■	■	■			
低段No.3汚水ポンプ 分解・撤去			■					
低段No.3汚水ポンプ用電動機 分解・撤去			■					
中間軸受装置 分解・清掃			■					
低段No.3汚水ポンプ・中間軸受装置 工場整備			■	■	■	■		
低段No.3汚水ポンプ用電動機 工場整備			■	■	■	■		
中間軸受装置 部品交換・組立						■		
低段No.3汚水ポンプ 搬入・据付						■		
低段No.3汚水ポンプ用電動機 搬入・据付						■		
No.1放流ポンプ 取替部品製作	■	■	■	■	■			
No.1放流ポンプ電動機 取替部品製作	■	■	■	■	■			
No.1放流ポンプ 分解・撤去		■						
No.1放流ポンプ用電動機 分解・撤去		■						
No.1放流ポンプ 工場整備			■	■	■	■		
No.1放流ポンプ用電動機 工場整備			■	■	■	■		
No.1放流ポンプ 搬入・据付						■		
No.1放流ポンプ用電動機 搬入・据付						■		
試運転調整						■	■	
報告書作成						■		