

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 6 月 4 日
宮 崎 県 総 務 部 営 繕 課 長

件名		令和8年度第11111-ウ-1号 佐土原高校第9棟(特別教室棟)他空調設備改修工事(管)
No	質 問 事 項	回 答
1	差し筋アンカーD10横向きについて 前年度、前年度の開示価格について 同じ字表記なのに318円から780円の開きがあります。さらには過去に表記(適用)で横向き打(床)！？横の床？？とあり表記と金額がバラバラでした。今回いくらで入れていますか？もう積算不能です。	No2の回答による
2	ここはさすがに単価を開示してください。全部で173本あります。約450円の誤差で173本あれば約8万円！おそらくランダム枠が30万弱！そのうちの8万円！ほかの項目の積算を正確にやっても、ここで8万円違ったらすべてが水の泡！事前開示をお願いします。できなければ、正確な積算根拠をお願いします。	当該単価については、「建築コスト情報」の272頁あと施工アンカー(1) 差筋アンカー D10 標準A 横向打および「建築施工単価」の298頁あと施工アンカー工事(1) 差筋アンカー D10 横向打(壁) 福岡の平均値を適用しています。
3	単管ダクトについて、「RM-2-2アングルフランジ工法ダクト(低圧ダクト)板厚1.6mm」の複合単価に用いる材料のうちフランジ用ガスケット3mm厚×40幅テープが、物価資料の2025年2月から同規格の掲載がありません。2026年1月に掲載のある、4mm厚×40幅を採用するとの解釈でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
4	ダクト用たわみ継手撤去について、数量単位が『か所』の為、令和5年度公共建築工事積算基準/表M1-2-31での積算ができません。採用されている歩掛りの根拠をご教示願います。	公共建築工事積算基準(令和5年版)のM1-2-31を適用しています。1か所あたりの長さについては、摘要に記載のとおりです。
5	ステンレス製フレキシブルチューブ(労)15A 300mmについて、令和5年度公共建築工事積算基準/表M1-1-53にフレキシブルチューブ15Aが存在しません。採用されている歩掛の根拠をご教示願います。	公共建築工事積算基準(令和5年版)のM1-1-53のフレキシブルジョイント15Aを適用しています。
6	パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去/屋内機床置き 防振基礎無し20.0kW以下 再使用しないについて、令和5年度公共建築工事積算基準/表M1-2-12に室内機20.0kW以下が存在しません。採用されている歩掛の根拠をご教示願います。	公共建築工事積算基準(令和5年版)を参考に、1台当たり据付 設備機械工0.54人で算定しています。
7	残土処分 機械 場内敷きならしについて、採用されている歩掛りの根拠をご教示願います。	公共建築工事積算研究会参考歩掛り(令和5年)のRA-2-27のブルドーザ運転をバックホウ運転0.45㎡に変更し、適用しています。