

リサイクル計画書（積算段階）

工事担当者が作成し、設計書に添付

1. 事業（工事）概要

|       |                                                                  |        |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 発注機関名 | 千葉県香取土木事務所                                                       | 工事名    | 県単河川改良工事（桁沼川護岸工） |
| 施工場所  | 東庄町 笹川い                                                          | 工期（予定） | 130日間            |
| 工事概要等 | 工事延長 L=145m かごマット（多段積型）A=363m <sup>2</sup> 張芝工A=90m <sup>2</sup> |        |                  |

2. 建設資材利用計画

| 建設資材          | ① 利用量               | ② 現場内利用量            | ③ 再生材利用量            | ④ 新材利用量          | ⑤ 再生資源利用率<br>(②+③) / ① × 100 | 備考 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----|
| 土 砂           | 64 地山m <sup>3</sup> | 22 地山m <sup>3</sup> | 42 地山m <sup>3</sup> | 地山m <sup>3</sup> | 100.0 %                      |    |
| 砕 石           | トン                  | トン                  | トン                  | トン               | %                            |    |
| アスファルト・コンクリート | トン                  | トン                  | トン                  | トン               | %                            |    |
|               | トン                  | トン                  | トン                  | トン               | %                            |    |

※ アスファルト・コンクリートの欄には、車道排水性及び歩道透水性舗装用アスファルト混合物の利用量は含めないものとする。

※ 最下段には、その他の再生資材を使用する場合に記入する。

3. 建設副産物搬出計画

| 建設副産物の種類       | ⑥ 発生量                | ⑦ 現場内利用量<br>(減量化量)  | ⑧ 他工事への<br>搬出量     | ⑨ 再資源化施設<br>への搬出量  | ⑩ スtockヤードへの搬出量      | ⑪ 現場内利用率<br>(⑦/⑥) × 100 | ⑫ 有効利用率<br>(⑦+⑧+⑨+⑩) / ⑥ × 100 | 備考  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|
| 建設発生土          | 地山m <sup>3</sup>     | 地山m <sup>3</sup>    | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>     | %                       | %                              |     |
| 第1種 建設発生土      | 地山m <sup>3</sup>     | 地山m <sup>3</sup>    | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>     | %                       | %                              |     |
| 第2種 建設発生土      | 地山m <sup>3</sup>     | 地山m <sup>3</sup>    | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>     | %                       | %                              |     |
| 第3種 建設発生土      | 187 地山m <sup>3</sup> | 22 地山m <sup>3</sup> | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 165 地山m <sup>3</sup> | 11.8 %                  | 100.0 %                        |     |
| 第4種 建設発生土      | 地山m <sup>3</sup>     | 地山m <sup>3</sup>    | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>     | %                       | %                              |     |
| 泥土（浚渫土）        | 地山m <sup>3</sup>     | 地山m <sup>3</sup>    | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>   | 地山m <sup>3</sup>     | %                       | %                              |     |
| 合 計            | 187 地山m <sup>3</sup> | 22 地山m <sup>3</sup> | 0 地山m <sup>3</sup> | 0 地山m <sup>3</sup> | 165 地山m <sup>3</sup> | 11.8 %                  | 100.0 %                        |     |
| コンクリート塊        | トン                   | トン                  | トン                 | トン                 | —                    | %                       | %                              |     |
| アスファルト・コンクリート塊 | トン                   | トン                  | トン                 | トン                 | —                    | %                       | %                              |     |
| 建設汚泥           | トン                   | トン                  | トン                 | トン                 | —                    | %                       | %                              |     |
| 建設発生木材         | トン                   | トン                  | トン                 | トン                 | —                    | %                       | %                              |     |
| 建設混合廃棄物        | 0.2 トン               | トン                  | トン                 | 0.2 トン             | —                    | %                       | 100.0 %                        | 廃プラ |

※ 建設発生土の区分（既存資料から判断するものとする）

① 第1種建設発生土・・・砂、礫及びこれらに準ずるもの。

② 第2種建設発生土・・・砂質土、礫質土及びこれらに準ずるもの。

③ 第3種建設発生土・・・通常の施工性が確保される粘性土及びこれらに準ずるもの。

④ 第4種建設発生土・・・粘性土及びこれらに準ずるもの。（第3種建設発生土を除く）

⑤ 泥土（浚渫土）・・・浚渫土のうち概ねq c 2以下のもの。

※ 建設発生木材の中には、伐開除根材及び剪定材を含む。

※ 建設汚泥、建設発生木材及び建設混合廃棄物の「⑦現場内利用」の欄には、上段に現場内利用、下段に現場内での減量化量を記入する。

※ 「⑩ストックヤードへの搬出量」には、他工事に再利用されることが予定される場合のみ記入する。

※ 「他工事」には、他機関の公共工事や民間工事も含む。