

実 施 工 程 表										令和 年 月 日作成	
渋川市消防団第17分団 詰所兼車庫改修工事	工 期							監理（主任）技術者		現場代理人	
	契約日 ～ 令和9年1月15日							〇〇 〇〇		〇〇 〇〇	
工 事 種 目	7月 10 20	8月 10 15	9月 10 18	10月 10 20	11月 10 20	12月 10 15	1月 10 15	2月 10 20	3月 10 20	月 10 20	摘 要
総合施工計画書作成期間											
本体工事（内装工事）											
本体工事（外壁塗装工事）											
後片付け・書類整理											
立会い予定日を記載 ・納入予定報告書提出 ・本体工事着手 ・本体工事完了 ・その他立会い			9/18 本体工事 着手立会い			12/15 本体工事 完了立会い					

注意事項 受注後、30日以内に提出すること。
本体工事（現場作業）は完成期日30日前までに完成すること。
本体工事完了立会い時に建築住宅課の課内検査を行う。
工種別工程が未定の場合は、本体工事として記載し、月間（週間）工程表で監理すること。

実 施 済 み 工 程 表（１０月末）										令和〇〇年11月2日作成		
工 事 種 目	工 期							監理（主任）技術者			現場代理人	
	〇〇年7月10日 ～ 〇〇年2月28日							〇〇 〇〇			〇〇 〇〇	
	7 月 10 20	8 月 10 20	9 月 10 20	1 0 月 10 20	1 1 月 10 15	1 2 月 10 15	月 10 20	月 10 20	月 10 20	月 10 20	摘 要	
総合施工計画書作成期間		100%										
承認図・施工図作成期間 （工場制作品、受注生産品）		100%										
工場製作・機器製作期間		100%										
本体工事 （解体、内装、外装、設備）				80%							工種別は月間工程表 による	
後片付け・書類整理												
工程制限（施工条件の明示） 解体は10月中旬				解体 10/10～10/20								
立会日を記載 ・注文請書提出 ・本体工事着手 ・本体工事完了 ・その他立会い		8/20 注文請書提出 8/10 注文請書提出	9/20 本体工事着手 立会い	10/1 本体工事着手 立会い	11/15 本体工事完了 立会い							

[illegible]

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人 ○○ ○○

工事用材料搬入報告書 第（ ）回

搬入年月日	品名又は材料名	規格又は形状寸法	検査年月日	備 考

（注）搬入の確認は、監理（主任）技術者が行い、検査年月日を監督員が記入する。

（注）材料搬入報告書の提出を要する材料は、監督員に確認すること。

（注）必要に応じ、数量表（任意書式）、受入写真を添付すること。

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人氏名

施工確認報告書

以下の工程について、その施工が設計図書に適合し、適切に施工されていることを確認しましたので報告します。

確認者	監理・主任技術者 ○○ ○○
施工確認 項目	
添付書類	

品質管理記録（自主検査記録・試験成績表・規格証明書等）及び工事写真を添付し提出すること。

監督員施工検査	
合格	不合格

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人氏名

施工確認報告書

以下の工程について、その施工が設計図書に適合し、適切に施工されていることを確認しましたので報告します。

確認者	監理・主任技術者 ○○ ○○
施工確認項目	7/1 掘削深さ 7/1 支持地盤の確認 7/3 鉄筋組立状態 7/4 鉄筋かぶり状態
添付書類	配筋検査報告書 工事写真 ミルシート

品質管理記録（自主検査記録・試験成績表・規格証明書等）及び工事写真を添付し提出すること。

監督員施工検査	
合格	不合格

監督員様

使用材料計算書

現場代理人 ○○ ○○

工種
種類
場所

工程	規格名称等	塗装面積 (m2)	塗付け量 (kg/m2)	必要量 (kg)	種別小計 (kg)	単位容量 (kg/缶) (kg/セット)	使用数量 (缶) (セット)	

塗付け量の根拠	標準仕様書	
	メーカー仕様 (仕様書添付)	

監督員様

使用材料計算書

現場代理人 ○○ ○○

工種 塗装工事
種類 EP
場所 軒裏

工程	規格名称等	塗装面積 (m2)	塗付け量 (kg/m2)	必要量 (kg)	種別小計 (kg)	単位容量 (kg/缶) (kg/セット)	使用数量 (缶) (セット)	
下塗り	合成樹脂エマルジョンシーラー	80	0.07	5.60	5.60	18	0.3	1 缶
中塗り (1回目)	合成樹脂エマルジョンペイント		0.1	8.00	24.00	18	1.3	2 缶
中塗り (2回目)	合成樹脂エマルジョンペイント		0.1	8.00				
上塗り	合成樹脂エマルジョンペイント		0.1	8.00				

塗付け量の根拠	標準仕様書	○
	メーカー仕様 (仕様書添付)	

令和 年 月 日

監督員 様

現場代理人 ○○ ○○

納入予定報告書

機器及び材料	発注日	発注先	数量	納期
分電盤	令和 年 月 日		一式	令和 年 月 日

(注) 製造メーカー及び問屋等が納入予定日を記載した書類を添付すること。