

質 疑 回 答 書

件名 北本市子供公園ドーム整備等工事

No. 1

質 疑 事 項	回 答
KK-03 の仮設計画図にガードフェンス H=1.8m 及び鉄板 t =22 敷養生と記載がありますが、数量等が分かりませんのでご指示下さい。	参考数量となりますが、 ガードフェンス 83.78m 鉄板 326 m ² 仮設スロープ 1 式 となっています。
仮設計画において、図示で出入口はシートゲートとなっており凡例はキャスターゲートですがご指示お願いします。また、ゲートの位置は乗入れ口の関係で調整させて下さい。	キャスターゲートが正となります。 位置の調整は可能ですが、詳細は公園管理者との調整が必要になります。
休憩所（詰所）を設けても宜しいでしょうか。	よろしいです。
DA-07 図面上、柱脚部詳細基礎躯体の配筋要領の図示の指示をお願いします。	DA-17図に記載のとおり ・主筋:8-D19 SD345 ・フープ筋:D10 @100 SD295A ・トップフープ:2-D10 SD295A ・ハカマ筋:D13 @200 SD295A ・ベース筋:D13 @200 SD295A となります。
仮設電源、仮設用水方法のご指示をお願いします。	A-01 図のとおり、構内既存施設の利用（有償）となりますが、工事で使用する容量等を確認して、必要であれば別途引込や発電機等の設置をしてください。

質 疑 回 答 書

件名 北本市子供公園ドーム整備等工事

No. 2

質 疑 事 項	回 答
工事車両搬入時の警備員（誘導員）は主要な複数の搬入時にて配置を考えれば良いでしょうか。	公園利用者の安全が確保できるよう、搬入路附近に配置してください。
現在の中東情勢の影響で、原油由来製品（樹脂製品・塗料材）を含め、工事において①納期の不確実性、②工期への影響等があげられます。以上の内容を考慮して頂き、再調整して頂く可能性がある事を申し上げます。 ※状況に応じて監督員との協議の場を設け対応して頂きたいと考えます。	ご質問の再調整の内容が分かりませんが、工事請負契約後の状況により、設計図書の変更や工期の変更が必要な場合については、工事請負約款に基づき協議を行うものとなります。