

No.	工種	土段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
																	8/13	8/15(3日)夏季休業
1	準備工	準備工 準備工	式	1	準備工_40日													
2	道路土工	掘削工 掘削	m3	2,200			掘削_18日 41 58											
3	道路土工	掘削工 掘削	m3	210			掘削_2日 41 42											
4	道路土工	掘削工 土砂等運搬	m3	2,600			土砂等運搬_145日 41 185											
5	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	8			路床盛土_1日 41 41											
6	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	7			路床盛土_1日 41 41											
7	道路土工	路床盛土工 路床盛土	m3	12			路床盛土_1日 41 41											
8	道路土工	一般部盛土工 一般部盛土	m3	9			一般部盛土_1日 41 41											
9	道路土工	法面整形工 法面整形(盛土部)	m2	6			法面整形(盛土部)_1日 41 41											
10	擁壁工	作業土工 床掘り	m3	410			床掘り_4日 41 44											
11	擁壁工	作業土工 床掘り	m3	8			床掘り_1日 41 41											
12	擁壁工	作業土工 埋戻し	m3	120			埋戻し_5日 41 45											
13	擁壁工	作業土工 埋戻し	m3	130			埋戻し_8日 41 48											
14	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積(控75cm)	m2	96			大型ブロック積(控75cm)_4日 41 44											
15	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積(控50cm)	m2	224			大型ブロック積(控50cm)_10日 41 50											
16	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間詰コンクリート	m3	7			間詰コンクリート_1日 41 41											
17	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 裏込砕石	m3	83			裏込砕石_4日 41 44											
18	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 伸縮目地	m2	24			伸縮目地_5日 41 45											
19	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打天端コンクリート	m	18			現場打天端コンクリート_2日 41 42											
20	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打天端コンクリート	m	66			現場打天端コンクリート_3日 41 43											

No.	工種	上段:種別 下段:細別	単位	数量	【全体工程表】																
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28					
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221					
																		8/13～8/15(3日):夏季休業			
21	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 連結鉄筋	t	0.668																	
22	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	18			現場打基礎コンクリート_4日 41 44														
23	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	66			現場打基礎コンクリート_5日 41 45														
24	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	52			現場打基礎コンクリート_10日 41 50														
25	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	4			現場打小口止コンクリート_3日 41 43														
26	排水構造物工	側溝工 フレキストH型側溝	m	23																	
27	排水構造物工	側溝工 フレキストH型側溝	m	24																	
28	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	87			自由勾配側溝_6日 41 46														
29	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
30	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
31	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	5			自由勾配側溝_1日 41 41														
32	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
33	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
34	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
35	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	3			自由勾配側溝_1日 41 41														
36	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
37	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	4			自由勾配側溝_1日 41 41														
38	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	2			自由勾配側溝_1日 41 41														
39	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	2			自由勾配側溝_1日 41 41														
40	排水構造物工	側溝工 自由勾配側溝	m	2			自由勾配側溝_1日 41 41														

No.	工種	上段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
																	8/13～8/15(3日)夏季休業	
41	排水構造物工	側溝工 側溝蓋	枚	202			側溝蓋_3日 41 43											
42	排水構造物工	側溝工 側溝蓋	枚	40			側溝蓋_1日 41 41											
43	排水構造物工	側溝工 側溝蓋	枚	224			側溝蓋_4日 41 44											
44	排水構造物工	側溝工 側溝蓋	枚	31			側溝蓋_1日 41 41											
45	排水構造物工	管渠工 暗渠排水管	m	7			暗渠排水管_1日 41 41											
46	排水構造物工	管渠工 ヒューム管(B形管)	式	1			ヒューム管(B形管)_3日 41 43											
47	排水構造物工	管渠工 暗渠排水管	m	12			暗渠排水管_1日 41 41											
48	排水構造物工	集水阱 マンホール工 プレキャスト集水阱	箇所	8			プレキャスト集水阱_1日 41 41											
49	排水構造物工	集水阱 マンホール工 プレキャスト集水阱	箇所	1			プレキャスト集水阱_1日 41 41											
50	排水構造物工	集水阱 マンホール工 現場打ち集水阱	箇所	1			現場打ち集水阱_1日 41 41											
51	排水構造物工	集水阱 マンホール工 現場打ち集水阱	箇所	1			現場打ち集水阱_1日 41 41											
52	排水構造物工	集水阱 マンホール工 プレキャスト街渠阱	箇所	7			プレキャスト街渠阱_1日 41 41											
53	構造物撤去工	防護柵撤去工 防護柵撤去(ガードレール)	m	4			防護柵撤去(ガードレール)_1日 41 41											
54	構造物撤去工	構造物取壊し工 舗装版切断	m	37			舗装版切断_1日 41 41											
55	構造物撤去工	構造物取壊し工 舗装版破砕	m2	233			舗装版破砕_1日 41 41											
56	構造物撤去工	構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	m3	11			コンクリート構造物取壊し_2日 41 42											
57	構造物撤去工	排水構造物撤去工 U型側溝撤去	m	19			U型側溝撤去_4日 41 44											
58	構造物撤去工	運搬処理工 砕運搬	m3	18			砕運搬_3日 41 43											
59	構造物撤去工	運搬処理工 砕運搬	m3	19			砕運搬_4日 41 44											
60	構造物撤去工	運搬処理工 砕運搬	m3	11			砕運搬_2日 41 42											

No.	工種	上段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
61	道路土工	掘削工 掘削	m3	500			掘削_5日 41 45											
62	道路土工	掘削工 掘削	m3	1,800			掘削_18日 41 54											
63	道路土工	掘削工 土砂等運搬	m3	2,900			土砂等運搬_162日 41 202											
64	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	17			路体(築堤)盛土_1日 41 41											
65	道路土工	路体盛土工 路体(築堤)盛土	m3	27			路体(築堤)盛土_1日 41 41											
66	道路土工	法面整形工 法面整形(切土部)	m2	27			法面整形(切土部)_1日 41 41											
67	擁壁工	プレキャスト擁壁工 L型擁壁	式	1														
68	石・ブロック積(張)工	作業土工 床掘り(掘削)	m3	620			床掘り(掘削)_6日 41 46											
69	石・ブロック積(張)工	作業土工 埋戻し	m3	70			埋戻し_3日 41 43											
70	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) コンクリート(間知)ブロック積	m2	204			コンクリート(間知)ブロック積_28日 41 68											
71	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 胴込・裏込コンクリート	m3	26			胴込・裏込コンクリート_6日 41 46											
72	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 胴込・裏込材(砕石)	m3	53			胴込・裏込材(砕石)_3日 41 43											
73	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	49			現場打基礎コンクリート_3日 41 43											
74	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	20			現場打基礎コンクリート_2日 41 42											
75	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 足場工	m2	165			足場工_6日 41 46											
76	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	1			現場打小口止コンクリート_1日 41 41											
77	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	4			現場打小口止コンクリート_3日 41 43											
78	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	1			現場打小口止コンクリート_1日 41 41											
79	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	1			現場打小口止コンクリート_1日 41 41											
80	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 簡易土留板	m	15														

No.	工種	上段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
																8/13～8/15(3日)夏季休業		
81	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 簡易土留板	m	1														
82	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 簡易土留板	m	1														
83	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 簡易土留板	m	3														
84	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間詰コンクリート	式	1			間詰コンクリート_1日 41 41											
85	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積	m2	50			大型ブロック積_3日 41 43											
86	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積	m2	122			大型ブロック積_6日 41 46											
87	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間詰コンクリート	m3	5			間詰コンクリート_1日 41 41											
88	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 連結鉄筋	t	1.224														
89	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 胴込・裏込材(砕石)	m3	42			胴込・裏込材(砕石)_2日 41 42											
90	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	13			現場打基礎コンクリート_1日 41 41											
91	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	21			現場打基礎コンクリート_5日 41 45											
92	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打天端コンクリート	m	13			現場打天端コンクリート_1日 41 41											
93	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打天端コンクリート	m	20			現場打天端コンクリート_1日 41 41											
94	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 足場工	掛m2	172			足場工_6日 41 46											
95	石・ブロック積(張)工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打小口止コンクリート	m3	2			現場打小口止コンクリート_2日 41 42											
96	構造物撤去工	構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	m3	38			コンクリート構造物取壊し_4日 41 44											
97	構造物撤去工	運搬処理工 砕運搬	m3	38			砕運搬_5日 41 45											
98	舗装工	アスファルト舗装工 下層路盤(車道・路肩部)	m2	535			下層路盤(車道・路肩部)_2日 41 42											
99	舗装工	アスファルト舗装工 上層路盤(車道・路肩部)	m2	535			上層路盤(車道・路肩部)_2日 41 42											
100	舗装工	アスファルト舗装工 表層(車道・路肩部)	m2	535			表層(車道・路肩部)_1日 41 41											

No.	工種	上段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
																	8/13～8/15(3日)夏季休業	
101	舗装工	コンクリ+舗装工 基礎材	m2	16			基礎材_1日 41 41											
102	舗装工	コンクリ+舗装工 コンクリ+舗装	m3	2			コンクリ+舗装_1日 41 41											
103	舗装工	コンクリ+舗装工 型枠	m2	5			型枠_1日 41 41											
104	防護柵工	路側防護柵工 ガードレール	m	16														
105	防護柵工	路側防護柵工 ガードレール	m	33														
106	防護柵工	路側防護柵工 ガードレール基礎	m	33			ガードレール基礎_6日 41 46											
107	防護柵工	転落防止柵工 ネットフェンス	m	34			ネットフェンス_3日 41 43											
108	防護柵工	転落防止柵工 ネットフェンス	m	32			ネットフェンス_2日 41 42											
109	防護柵工	転落防止柵工 基礎ブロック、鋼管基礎	個	17			基礎ブロック、鋼管基礎_2日 41 42											
110	防護柵工	転落防止柵工 手すり	m	17														
111	排水構造物工	排水工 シールコンクリート	m3	3			シールコンクリート_1日 41 41											
112	排水構造物工	排水工 アスカープ	m	68			アスカープ_1日 41 41											
113	スロープ工	スロープ工 コンクリート	m3	2			コンクリート_1日 41 41											
114	スロープ工	スロープ工 基礎材	m3	20			基礎材_1日 41 41											
115	階段工	掘削工 掘削	m3	21			掘削_1日 41 41											
116	階段工	路床盛土工 路床盛土	m3	11			路床盛土_1日 41 41											
117	階段工	作業土工 床掘り	m3	29			床掘り_1日 41 41											
118	階段工	作業土工 埋戻し	m3	12			埋戻し_1日 41 41											
119	階段工	階段工 コンクリート	m3	4			コンクリート_1日 41 41											
120	階段工	階段工 型枠	m2	5			型枠_1日 41 41											

No.	工種	土段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
																	8/13～8/15(3日)夏季休業	
121	階段工	階段工 間詰コンクリート	m3	1			間詰コンクリート_1日 41 41											
122	階段工	階段工 基礎材	m2	4			基礎材_1日 41 41											
123	階段工	階段止工 コンクリート	m3	1			コンクリート_1日 41 41											
124	階段工	階段止工 型枠	m2	2			型枠_1日 41 41											
125	階段工	転落防止柵工 フェンス	m	11														
126	階段工	転落防止柵工 フェンス基礎工	m3	1			フェンス基礎工_1日 41 41											
127	階段工	転落防止柵工 型枠	m2	9			型枠_1日 41 41											
128	階段工	石積工 石積工	m2	15			石積工_2日 41 42											
129	階段工	石積工 石積工	m2	4			石積工_1日 41 41											
130	階段工	石積工 石積工	m2	3			石積工_1日 41 41											
131	階段工	石積工 石積工	m2	6			石積工_1日 41 41											
132	階段工	石積工 天端コンクリート	m	13			天端コンクリート_1日 41 41											
133	階段工	石積工 基礎コンクリート	m	14			基礎コンクリート_1日 41 41											
134	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 大型ブロック積	m2	63			大型ブロック積_3日 41 43											
135	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 間詰コンクリート	m3	1			間詰コンクリート_1日 41 41											
136	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 連結鉄筋	t	0.265														
137	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 胴込・裏込材(砕石)	m3	24			胴込・裏込材(砕石)_2日 41 42											
138	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打天端コンクリート	m	16			現場打天端コンクリート_1日 41 41											
139	階段工	コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 現場打基礎コンクリート	m	13			現場打基礎コンクリート_1日 41 41											
140	階段工	路側防護柵工 ガードレール	m	5														

No.	工種	上段・種別 下段・細別	単位	数量	【全体工程表】													
					1/20	2/9	3/1	3/21	4/10	4/30	5/20	6/9	6/29	7/19	8/8	8/28		
					1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221		
141	階段工	路側防護柵工 ガードレール基礎	m	5			ガードレール基礎_1日 41 41										8/13～8/15(3日)夏季休業	
142	階段工	路側防護柵工 転落防止柵	m	10														
143	階段工	路側防護柵工 コンクリート基礎	m	10			コンクリート基礎_1日 41 41											
144	擁壁工	残存化粧型枠工 現場打基礎コンクリート	m	16			現場打基礎コンクリート_1日 41 41											
145	擁壁工	残存化粧型枠工 コンクリート	m3	49			コンクリート_15日 41 55											
146	擁壁工	残存化粧型枠工 残存化粧型枠	m2	163			残存化粧型枠_6日 41 46											
147	擁壁工	残存化粧型枠工 型枠工	m2	6			型枠工_1日 41 41											
148	擁壁工	残存化粧型枠工 目地板	m2	3			目地板_1日 41 41											
149	擁壁工	残存化粧型枠工 足場工	掛m2	168			足場工_6日 41 46											
150	擁壁工	残存化粧型枠工 材料費	式	1														
151	構造物撤去工	構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し	m3	6			コンクリート構造物取壊し_1日 41 41											
152	構造物撤去工	運搬処理工 砕運搬	m3	6			砕運搬_3日 41 43											
153	【交通誘導警備員】	【交通誘導警備員】 交通誘導警備員A	式	1														
154	後片付け工	後片付け工 後片付け工	式	1			後片付け工_20日 41 60											

「バーチャートは、土日、祝日期間を控除して表示されますが、
これらの抑制期間は雨天率に含まれていますので注意願います。」