

質 問 回 答 書

令和8年6月22日

名称 松本市エコトピア山田管理施設（車庫棟）新築主体工事

松本市長 臥雲 義尚

標記工事の質問について、下記のとおり回答いたします。

番号	図面番号	質 問	回 答
1	A-27 (植栽撤去図) 内訳書 P22	伐採した木が現場に見受けられます。 工事着手前には無いものと考えてよろしいでしょうか。また、伐根も工事着手前には無いものと考えてよろしいでしょうか。	伐採した木については、貴見のとおりです。 伐根については、内訳書に計上のとおりです。
2	A-029 (仮設計画図)	現場事務所 駐車場 産廃ストックヤード等の設置スペースを敷地内で利用できますか。 駐車場のスペースは取れますか。	現場事務所、駐車場、産廃ストックヤード共に敷地内を利用可能です。 駐車場については管理棟周辺に3台程度のスペースを確保できます。
3	A-001 S-002	鉄筋工事 圧接鉄筋の試験 超音波探傷試験 抜き取りによる引張試験となっています。どちらを採用しますか。（構造図によるとなっていますので抜き取り試験で良いですか。）	超音波探傷試験が正です。
4	A-026 (建具表) 内訳書 P14	SD-1、SD-2 がマスターキー対応となっていますが新規登録でしょうか。それとも管理棟等に MK の登録がありますか。	管理棟にマスターキーの登録があります。
5	A-003 (特記仕様書-3 塗装工事)	防塵塗装 無溶剤径エポキシ樹脂系塗料工事は塗装工事と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。

6	A-015 (平面詳細図)	雨水桝の仕様をお知らせください。 (浸透タイプの場合深さ 砕石投入 量等)	砕石 1200×1200×H1000 の浸透層を見 込んでください。
			以上