

質 問 回 答 書

令和8年4月30日

工事名称 松本市波田児童センター中間改修主体工事

松本市長 臥雲 義尚

標記工事の質問について、下記のとおり回答いたします。

番号	図面番号	質 問	回 答
1		引き分けドアの戸車仕様でソフトクローズ対応は無いとおもわれますが上吊りハンガードアでクローザー付でよろしいですか。	内訳書を正とします。 施工状況による仕様等の変更は現場協議とします。
2		トイレ巾木アルミ押縁の形状のご指示下さい。	巻上見切 J 型 A6063 外幅 25x 押深 6 とします。
3		トイレ腰壁 SUS 壁見切り W30 詳細図がありません。納まり図のご指示下さい。	ZK-1021P 同等品とします。 詳細な収まりは現場協議とします。
4		床長尺塩ビシート t2.5 mm防滑仕様になると外部用になります。特記事項の FS シート t2.5 mmにすると防滑仕様がありません。ご指示下さい。	内訳書を正とします。 施工状況による仕様等の変更は現場協議とします。
5		トイレ用防滑シートは t2 mm仕様になりますがよろしいでしょうか。	内訳書を正とします。 施工状況による仕様等の変更は現場協議とします。
6		トイレ腰壁メラミン化粧板 t2.5 mmはアイカタフウォール s t3 mmとしてよろしいでしょうか。	化粧ケイカル板 t4 mmとします。

7	内訳-9	屋根下地処理の粉化物除去はチョーキング除去と考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。
8	内訳-14	外壁塗装の下地処理 RB 種ですがひび割れ、欠損、浮きなどの補修は別途と考えてよろしいですか。	貴見のとおりです。
9	内訳-15	木製建具が下地処理 RB 種、研磨再塗装となっていますがどの程度の研磨と考えればよろしいでしょうか。着色が必要な場合はクリア塗装の除去が必要です。	公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）令和7年版、7.2.2 木部の下地調整、表 7.2.1 木部の下地調整のRB種とします。
10	図面 A-02	巾木、額縁、見切り、コーナーガード、羽目板の下地処理についてどの程度かご指示下さい。	上記9のとおりです。
11	図面 A-12	破風、雪止めアングル、軒樋も塗装となっていますが内訳にございません。ご指示下さい。	破風の塗装は、軒先幕板、水上幕板およびケラバ幕板に含まれます。 雪止めアングルの塗装は、器具庫屋根および北廊下屋根塗装に含まれます。 軒樋の塗装については、内訳書が正です。
12	図面 A-07	遊戯室の床仕上げは、既存フローリング目荒しの上に t5.5 mmベニヤを全面接着工法としてよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。
13		アスベスト調査は実施済みと考えてよろしいですか。	疑わしい部分は実施済みです。
14	図面 A-43	6 工区別の作業を工程短縮することは可能ですか。	施設管理者との協議のうえ決定するものとします。

			以 上
--	--	--	-----