

補助公共 道路改築事業（国道・連携）

その2（仮称）熊川橋梁P1橋脚工事用道路 質問回答書1

	質問内容	回答内容
1	舗装の表層工ですが、再生密粒As（13）が計上されていますが、現場の勾配が8%の箇所があるので、再生密粒では厳しいかと思われます。設計変更の対象になるのでしょうか？	施工条件明示に記載のとおり、本工事用道路の設計（ルート）は変更となる可能性があることから、表層工を含め別途監督員から指示し、設計変更の対象とする。
2		
3		