

質 問 回 答 書

令和 8年 7月21日

北野下富線(4工区)道路築造工事(下部工その3外) に関し、下記のとおり質問を受けましたので回答致します。

番号	図面番号	仕様書等	質 問 事 項	回 答
1		参考内訳書	P6・P7のH形鋼(杭用)と山留材について、賃料期間の日数をご教示ください。	H形鋼と山留材の供用日数は、P6は75日、P7は54日となっています。
2		参考内訳書	技術管理費の平板載荷試験について、試験基準は50KN以内でしょうか。ご教示ください。	地盤の平板載荷試験の規格・名称は50kN以内となります。
3	1/27		山留を施工すると現状の搬入口では厳しく、移設が必要かと思われます。移設を行う場合、設計変更の対象になりますでしょうか。ご教示願います。	契約後、協議の対象とします。
4	27/27		切梁が躯体に干渉していると思われますが、施工方法を変更する場合、設計変更の対象になりますか。ご教示ください。	契約後、協議の対象とします。